

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年09月01日

計画の名称	大崎上島町特環公共下水道（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	大崎上島町														
計画の目標	ストックマネジメント計画に基づく施設の改築・更新及び計画的な維持管理により、安心・安全な市民生活の確保を目指します。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		312	A	312	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度	令和4年度	令和6年度
1	・ストックマネジメント計画に位置付けられた老朽施設の改築率を0%（R02当初）から100%（R06末）まで向上させる。			
	老朽施設の再構築率	0%	50%	100%
	改築済施設（箇所） / スtockマネジメント計画に位置付けられた施設（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	離島	大崎上島 町	直接	大崎上島町	終末処 理場	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業	処理場，マンホールポンプ場 改築・更新	大崎上島町						312		未策定
											小計						312		
											合計						312		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

大崎上島町 上下水道課・下水道課において実施

事後評価の実施時期

令和7年度8月

公表の方法

大崎上島町ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

マンホールポンプの更新を6台行った。
マンホールポンプの遠隔監視装置を15基更新した。
大崎浄化センターの汚泥かき寄せ機、汚泥引抜ポンプ、汚泥脱水機等、各種機器の更新を行った。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特になし。

特記事項（今後の方針等）

公共下水道に統合した旧農業集落排水エリアのマンホールポンプ、制御盤及び蓋の老朽化が著しいので、次期計画期間中に改築・更新する。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場、マンホールポンプ場の改築・更新		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	